

Таблица №1

УТВЕРЖДЕН

И.о. заместителя главы

Администрации

Обливского района по
вопросам муниципального
хозяйства и строительства



Недомерков И.В.

Подпись

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы»
ЗА 6 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель муниципальной (комплексной) программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Обливского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения»											
1	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	ОМСУ	возрастание	процентов	68,5	68,5	постановление Администрации Обливского района от 06.12.2018 № 460 «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Развитие транспортной системы»	68,5	-	-
2	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.	ОМСУ	убывание	человек	1	1	постановление Администрации Обливского района от 06.12.2018 № 460 «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Развитие транспортной системы»	0	-	-

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	131 143,6	131 143,6	131 143,6	115 925,5	82 537,9	62,9	
Бюджет Обливского района (всего), в том числе:							
собственные средства местного бюджета	24 604,1	24 604,1	24 604,1	18 118,4	10 510,1	42,7	
безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, в том числе за счет средств:							
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0		0,0	-	
областного бюджета	106 539,5	106 539,5	106 539,5	98 583,4	72 027,8	67,6	
бюджета сельских поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Средства бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Обливского района» (всего), в том числе:	131 143,6	131 143,6	131 143,6	115 925,5	82 537,9	62,9	
Бюджет Обливского района (всего), в том числе:							
собственные средства местного бюджета	24 604,1	24 604,1	24 604,1	18 118,4	10 510,1	42,7	
безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, в том числе за счет средств:							
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0		0,0	-	
областного бюджета	106 539,5	106 539,5	106 539,5	98 583,4	72 027,8	67,6	
бюджета поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Средства бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Обливского района» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Бюджет Обливского района (всего), в том числе:							
собственные средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, в том числе за счет средств:							
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
бюджета поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Средства бюджетов поселений							

И.о. заведующего финансовым отделом Администрации Обливского района



С.В. Гульцева

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Обливского района
«Развитие транспортной системы»

на 2026 год по итогам I полугодия 2026 года

Муниципальная (комплексная) программа Обливского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Обливского района от 06.12.2018 № 460. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 131 143,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 131 143,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 82 537,9 тыс. рублей или 62,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Обливского района «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие транспортной инфраструктуры Обливского района»;

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Обливского района»;

В рамках муниципальной (комплексной) программы Обливского района «Развитие транспортной системы» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты плановые значения 3 показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 24 255,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 24 255,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 10 510,1 тыс. рублей или 43,3 процентов.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 106 888,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 106 888,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 72 027,8 тыс. рублей или 67,6 процентов.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 6 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 6, с нарушением установленного срока – 0.

Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципальных контрактов на содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» – исполнено;

Контрольная точка 1.1.2. Заключение муниципальных контрактов на содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» – исполнено;

Контрольная точка 1.1.3. Ремонт и содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в границах сельских поселений – исполнено;

Контрольная точка 1.1.4. Ремонт и содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в границах сельских поселений – исполнено;

Контрольная точка 1.1.7. Работы по диагностике, паспортизации, проектам организации дорожного движения автомобильных дорог – исполнено;

Достижение 0 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам I полугодия 2026 года не достигнуты следующие контрольные точки:

Контрольная точка 1.1.5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в границах сельских поселений» – отсутствуют объекты в 2026 году;

Контрольная точка 1.1.6. Разработка ПСД на ремонт внутри поселковых, межпоселковых автомобильных дорог – отсутствуют объекты в 2026 году;

Контрольная точка 1.1.8. Работы по паспортизации и диагностике искусственных сооружений (мостов) – отсутствует необходимость выполнения в 2026 году;

Контрольная точка 1.1.9. Устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и павильонов на автобусных остановках, тротуаров, туалетов, площадок для остановки или стоянки автомобилей с обустройством для отдыха участников движения, смотровыми ямами или эстакадами, с оборудованием знаками и ограждениями – отсутствует необходимость выполнения работ в 2026 году.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Обливского района» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.

В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Ведущий специалист отдела муниципального
хозяйства и градостроительства Администрации
Обливского района



С.М. Бердник