

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021 года

№ 288

ст-ца Обливская

Об утверждении отчета о реализации
в 2020 году муниципальной программы
«Развитие транспортной системы
Обливского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях исполнения постановления Администрации Обливского района от 10.09.2018 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обливского района», на основании решения коллегии Администрации Обливского района от 10.03.2021 г. № 19,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы Обливского района», утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 30.09.2013 № 300 «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Развитие транспортной системы Обливского района» согласно приложению.

2. Межрайонной общественно-политической газете «Авангард» (Копаненко Е.А.) опубликовать настоящее постановление.

3. Информационно-аналитическому сектору Администрации Обливского района Юмагуловой Н.В. разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Обливского района в разделе «Программы».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Обливского района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.П. Герасимова.

Глава Администрации
Обливского района

А.А. Деревянко

Постановление вносит:
отдел муниципального хозяйства и градостроительства
Администрации Обливского района

Отчет
о реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие
транспортной системы Обливского района»
за 2020 году

Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Основные результаты, достигнутые в отчетном году (в разрезе мероприятий):

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной системы Обливского района» в 2020 году были достигнуты полностью:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них проводилось полностью и на всех дорогах;
- разработка проектной документации на капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;
- разработка проектной документации на строительство внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;
- обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта

Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий подпрограмм Программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них проводилось полностью и на всех дорогах:

в рамках реализации мероприятия 1.1 подпрограммы «Развитие транспортной системы Обливского района» в 2020 году были выполнены работы:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них были выделены средства в сумме 16383,3 тыс. рублей, областной бюджет 0,0 тыс. руб., местный бюджет 16383,3 тыс. руб.;

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

в рамках реализации мероприятия 1.2. подпрограммы «Развитие транспортной системы Обливского района» в 2020 году работы не реализовывались.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

в рамках реализации мероприятия 1.3. подпрограммы «Развитие транспортной системы Обливского района» в 2020 году работы не реализовывались.

Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

в рамках реализации мероприятия 1.4. подпрограммы «Развитие транспортной системы Обливского района» в 2020 году работы не реализовывались.

Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

в рамках реализации мероприятия 1.5. подпрограммы «Развитие транспортной системы Обливского района» в 2020 году работы не реализовывались.

Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В рамках реализации мероприятия 1.6 подпрограммы «Развитие транспортной системы Обливского района» в 2020 году были выполнены работы:

- разработка проектной документации на капитальный ремонт внутри поселковой автомобильной дороги по ул. Гагарина, протяженностью 1900м, в ст.Обливской, Ростовской области кадастровый номер 61:27:0000000:109, были выделены средства в размере 3 657,4 тыс. рублей, областной бюджет 3 620,8 тыс. рублей, местный бюджет 36,6 тыс. рублей;

- разработка проектной документации на капитальный ремонт внутри поселковой автомобильной дороги по ул. Черноморова, протяженностью 647м, в ст.Обливской, Ростовской области кадастровый номер 61:27:0000000:7292, были выделены средства в размере 3 060,6 тыс. рублей, областной бюджет 3 029,9 тыс. рублей, местный бюджет 30,7 тыс. рублей;

- разработка проектной документации на строительство внутри поселковой автодороги, обеспечивающей подъезд к школе №1 по ул. Коммунистической, от дома №1 до дома №43, в ст. Обливской, Ростовской области, были выделены средства в размере 1 946,4 тыс. рублей, областной бюджет 1 926,9 тыс. рублей, местный бюджет 19,5 тыс. рублей;

- разработка проектной документации на строительство внутри поселковой автодороги, обеспечивающей подъезд к школе №1, по ул. Красноармейской, от дома №37 до дома №83, от дома №42 до дома №64 в ст. Обливской, Ростовской области, были выделены средства в размере 2 611,3 тыс. рублей, областной бюджет 2 585,1 тыс. рублей, местный бюджет 26,2 тыс. рублей;

В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной системы Обливского района» в 2020 году были выполнены работы:

- приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований Ростовской области, были выделены средства в размере 18 600,0 тыс. рублей, областной бюджет 17 893,2 тыс. рублей, местный бюджет 706,8 тыс. рублей;

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Программы за отчетный период приведен в приложение № 3.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

Повышение безопасности дорожного движения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

В 2020 году на реализацию мероприятий Программы предусматривалось финансирование в размере 46 559,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 29 055,9 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 17 503,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2020 год составил 46 559,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 29 055,9 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 17 503,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Освоено 39 386,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 29 055,9 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 10 234,5 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета по Программе освоены в полном объеме.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2020 год

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2020 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 38,6%;

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 61,4%.

Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 2 чел.;

Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) 0,5 усл. ед.;

Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения 0 км.

Проектирование и строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 0 шт.

Таким образом, в результате реализации Программы в 2020 году из 6 запланированных показателей достигнуто в полном объеме 6 показателей, перевыполнено 0 показателей, не выполнено 0 показателя.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

В рамках эффективной реализации мероприятий Программы в 2020 году были приняты следующие постановления Администрации Обливского района:

От 03.09.2020г. №785 О внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 06.12.2018 № 460.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2020 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Программы в 2020 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования ($СР_{ом} = Мв/М$) $2/2=1$.

6 основных мероприятий оцениваются на основании числовых значений. Мероприятие выполнено в полном объеме.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Обливского района рассчитывается в несколько этапов.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Обливского района – мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Обливского района составляет 1.

3. Эффективность использования средств бюджета Обливского района составляет 1,0 и считается высокой.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$УР_{пр} = Э_о * 0,5 + СР_{ом} * 0,3 + Э_{ис} * 0,2 \quad (0,475 + 0,285 + 0,19 = 0,95)$$

Таким образом, уровень реализации муниципальной программы в 2020 году признается высоким.

Используемые при расчете оценки эффективности муниципальной программы сведения:

Приложение № 1 – перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Обливского района «Развитие транспортной системы» за 2020 год;

Приложение № 2 – сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Обливского района» за 2020 год;

Приложение № 3 - сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Программы в 2020 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2020 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Раздел 8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования Программы в 2020 году не осуществлялись.

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» за 2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Обливского района «Развитие транспортной системы»
за 2020 год

№ п/п	Наименование и номер	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	оконча ния реализац ии	запланирова нные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Обливского района»								
1	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Обливского района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.П. Герасимов	31 декабря 2020года	1 января 2020 года	31 декабря 2020 года	содержание сети автомо- бильных дорог в полном объ- еме	Обеспечение содержания межпоселко вых и внутрипосел ковых автомобильн ых дорог общего пользования местного значения	Исполнено в полном объеме
2	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования	Заместитель главы Обливского	31 декабря 2020 года	1 января 2020 года	31 декабря 2020	-	-	-

	местного значения и искусственных сооружений на них	района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.П. Герасимов	31 декабря 2020года	1 января 2020 года	31 декабря 2020 года				
3	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Обливского района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.П. Герасимов	31 декабря 2020года	1 января 2020 года	31 декабря 2020 года	-	-	-	
4	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Обливского района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.П. Герасимов	31 декабря 2020года	1 января 2020 года	31 декабря 2020 года	-	-	-	
5	Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Обливского района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.П. Герасимов	31 декабря 2020года	1 января 2020 года	31 декабря 2020 года	-	-	-	
6	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по	Заместитель главы	31 декабря 2020года	1 января 2020 года	31 декабря	обеспечение проектной	обеспечение проектной	Выполнено в полном	

	строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Обливского района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.П. Герасимов			2020 года	документации работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог	документации работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог	объеме
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Обливского района»							
7	Основное мероприятие Приобретение дорожных знаков	Заместитель главы Обливского района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.П. Герасимов	31 декабря 2020 года	1 января 2020 года	31 декабря 2020 года	снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения	снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального значения	Исполнено в полном объеме

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» за 2020 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы Обливского района «Развитие
транспортной системы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	Всего	46559,0	46559,0	39386,5
	Бюджет Обливского района	17503,1	17503,1	10339,1
	безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, в том числе за счет средств	29055,9	29055,9	29047,4
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	29055,9	29055,9	29047,4
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Обливского района	Всего	46359,0	46359,0	34306,9
	Бюджет Обливского района	17303,1	17303,1	10339,1
	безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, в том числе за счет средств	29055,9	29055,9	29047,4
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	29055,9	29055,9	29047,4
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования	Всего	9352,5	9352,5	9352,4
	Бюджет Обливского района	7405,5	7405,5	7405,4
	безвозмездные поступления в бюджет Обливского района,	1947,0	1947,0	1947,0

местного значения и искусственных сооружений на них	<i>в том числе за счет средств</i>			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	1947,0	1947,0	1947,0
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	11275,7	11275,7	11266,9
	Бюджет Обливского района	113,0	113,0	112,7
	безвозмездные поступления в бюджет Обливского района,	11162,7	11162,7	11154,2
	<i>в том числе за счет средств</i>			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	11162,7	11162,7	11162,7
	- бюджета поселения	19,5	19,5	19,4
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта	Всего	18600,0	18600,0	18600,0
	Бюджет Обливского района	706,8	706,8	706,8
	безвозмездные поступления в бюджет Обливского района,	17893,2	17893,2	17893,2
	<i>в том числе за счет средств</i>			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	17893,2	17893,2	17893,2
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Обливского района»	Всего	200	200	0
	Бюджет Обливского района	200	200	0
	безвозмездные поступления в бюджет Обливского района,	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств</i>			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	Всего	200	200	0

2.1.
Приобретение
дорожных знаков

Бюджет Обливского района	200	200	0
безвозмездные поступления в бюджет Обливского района,	0,0	0,0	0,0
<i>в том числе за счет средств</i>			
- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» за 2020 год

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		6	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа Облиевского района «Развитие транспортной системы»							
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения	процентов	38,6	38,6	38,6		
2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	процентов	61,4	61,4	61,4		

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Обливского района»					
1.1.	Количество построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км.	0	0	0
					-
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Обливского района»					
2.1.	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	в человек	2	2	-
2.2.	2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)	в усл ед	0,5	0,5	-

Начальник отдела муниципального хозяйства
и градостроительства – главный архитектор
Администрации Обливского района

И.В. Недомерков

Ведущий специалист отдела муниципального
хозяйства и градостроительства
Администрации Обливского района

С.М. Бердник