



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2023

№ 476А

ст-ца Обливская

Об утверждении отчета о реализации в
2022 году муниципальной программы
Обливского района «Обеспечение
качественными жилищно –
коммунальными услугами
населения Обливского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях исполнения постановления Администрации Обливского района от 16.08.2013 № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обливского района», на основании решения коллегии Администрации Обливского района от 15.06.2023 № 15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Обливского района», утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 18.12.2018 № 532 «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Обливского района» согласно приложению.

2. Информационно-аналитическому сектору Администрации Обливского района (Юмогуловой Н.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Обливского района в разделе «Программы».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Обливского района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.П. Герасимова.

Главы Администрации
Обливского района



А.А. Деревянко

Постановление вносит:

отдел муниципального хозяйства

и градостроительства Администрации Обливского района

ОТЧЁТ

о реализации в 2022 году муниципальной программы Обливского района
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами
населения Обливского района»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Обливского района»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Обливского района, в рамках реализации муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Обливского района», утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 18.12.2018 № 532 «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Обливского района» (далее – Муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнены работы по объекту: «Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной скважины №128-Р для водоснабжения п. Пухов Обливского р-на, Ростовской обл., кадастровый № 61:27:0600001:769 расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Обливский район, в 35 м на юг»;
- заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения ст. Обливской Обливского района Ростовской области (1 этап)»;
- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий Муниципальной программы

Достижению результатов основных мероприятий в 2022 году

способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы подпрограмм Муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, выполнены в полном объёме.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие жилищного хозяйства в Обливском районе» реализация основных мероприятий не планировалась.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Муниципальной программы в 2022 году, являются:

- удовлетворительная работа подрядных организаций;
- совместная работа с другими подразделениями.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы

Общий объем запланированных расходов на реализацию мероприятий Муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Обливского района», в 2022 году составил 33 089,8 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 27 009,2 тыс. рублей;
- местный бюджет – 6 029,9 тыс. рублей;
- прочие источники - 50,7 тыс. рублей.

Объём освоенных средств 32531,1 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 27008,5 тыс. рублей;
- местный бюджет – 5529,6 тыс. рублей.
- прочие источники - 50,7 тыс. рублей.

Процент фактического освоения на реализацию Муниципальной программы, составляет 98,0 %. Снижение образовалось в результате конкурсных процедур и экономии в ходе выполнения работ.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведена в таблице № 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами Муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, все показатели соответствуют плановым.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Муниципальной программы в 2022 году

Эффективность Муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Муниципальной программы.

Информация о достигнутых и планируемых значениях целевых индикаторов и показателей Программы представлена в таблице № 1 и таблице № 2.

Степень достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается

как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

33 089,8 тыс. рублей / 32 531,1 тыс. рублей = 0,98.

3.1. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1,0 / 0,98 = 0,9$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы отсутствуют.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерен ия	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		факт	
				план			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района»							
1.	Показатель 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности	%	88,6	74,34	74,34		
	Показатель 2. Количество приобретаемых водонапорных башен		0	2	2		
	Показатель 3. Доля многоквартирных домов в целом по Обливскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива		0	0	0		

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района»					
1.1.	Показатель 1.1. Количество аварий в сфере ЖКХ	ед.	2	2	2
1.2.	Показатель 1.2. Количество приобретаемых водонапорных башен	ед.	0	2	2
Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Обливском районе»					
1.3.	Показатель 2.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт	ед.	0	1	1
1.4.	Показатель 2.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	ед.	0	0	0

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель заместитель руководителя ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланиро ванные	достигн утые	

	ведомственной целевой программы	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обликовского района»									
1.1	Основное мероприятие								
	Приобретение водонапорных башен	Сеньшин Д.В.	апрель	декабрь	апрель	декабрь	100%	100%	
	Установка водонапорных башен		сентябрь	декабрь	сентябрь	декабрь	100%	100%	
	Приобретение коммунальной техники		апрель	декабрь	апрель	декабрь	100%	100%	
	Разработка проектно- сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения ст. Обливской Обливского района Ростовской области (1 этап)»		март	декабрь	март	декабрь	100%	100%	
	Расходы на возмещение предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги		январь	декабрь	январь	декабрь	100%	100%	
	Оплата услуг и работ по капитальному ремонту объектов водопроводно- канализационного хозяйства		январь	декабрь	январь	декабрь	100%	100%	

Таблица 3

Информация о соблюдении условий финансирования расходных обязательств Обликовского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Обликовского района в отчетном году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем финансирования расходов* (%)		Объем фактических расходов					
	областной бюджет	бюджет района	за счет средств областного бюджета		за счет средств бюджета района		прочие источники	
			тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Приобретение водонапорных башен	96,2	3,8	1 242,5	96,2	49,1	3,8	0	0
Установка водонапорных башен	0	100	0	0	560,0	100	0	0
Приобретение коммунальной техники	96,2	3,8	15 815,6	96,2	624,8	3,8	0	0
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги	96,2	3,8	5 070,2	96,2	149,6	3,8	50,7	
Расходы на капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной скважины № 128-Р для водоснабжения п. Пухов Обликовского р-на, Ростовской обл., расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Обликовский район, в 35 м на юг от п. Пухов»	0	100	0	0	1 776,5	100	0	0
Расходы на проектно-сметную документацию по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения ст. Обликовской Обликовского района Ростовской области (1 этап)»	96,2	3,8	4880,2	96,2	192,8	3,8	0	0
Мероприятия по обеспечению качественными жилищно-коммунальным услугами населения Обликовского района в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-	0	100	0	0	300,0	100	0	0

